

Přítomni: za zhotovitele Ing. L. Pozník, Christen
GP – Ing. M. Křehlík
Za investora Ing. Panchártek, Ing. J. Beránek
Koordinátor BOZP Šprinc
TDI Ing. J. Čadík

Kontrola minulého zápisu

- 1.2 Následně bude zhotovitel předkládat harmonogram prací na následující období (min. měsíc) vždy do 15. dne měsíce probíhajícího. **PRŮBĚŽNĚ**
- 1.6 Veškerá korespondence mezi účastníky stavby půjde na vědomí TDI. **PRŮBĚŽNĚ**
- 2.4 Doklady nabyté v průběhu provádění stavby bude zhotovitel v kopiích předkládat TDI, originály budou součástí předání a převzetí celé stavby. Přípomínky bude TDI předávat neodkladně. **PRŮBĚŽNĚ**
- 3.3 **Investor zajistil úklid obj. tělocvična - požaduje finanční spoluúčast zhotovitele. Faktura za úklid cca 7,5 tis Kč bez DPH.**
- 3.4 Zhotovitel předává seznam známých subdodavatelů – investor požaduje doplnit. Zhotovitel předal doplněný seznam subdodavatelů – **průběžně kontrolovat**
V seznamu chybí dodavatel betonových směsí Cemex, zhotovitel proškolí a doplní včetně rizik, doplní dodavatele oken.
- 5.3 Pro zprovoznění tělocvičny projednal zhotovitel nutné vícepráce s profesemi ÚT, ZT a EL, vyčíslil náklady na cca 40 tis Kč, investor se vyjádří příští týden – investor odsouhlasuje, požaduje vyčíslit skutečně provedené vícepráce. **Zhotovitel předložil rozpis vícenákladů, ZL č. 7, investor prověří.**
- 7.1 Zhotovitel požaduje od projektanta zpracovat tabulku výplní otvorů T: 30. 9. 2011, zhotovitel projedná s vedením školy a TDI systém otevírání oken a před definitivním objednáním doloží investorovi dokumentaci vybraného dodavatele. GP splněno 29. 9., investor odsouhlasuje systém otevírání oken, zhotovitel předložil certifikát od vybraného dodavatele – investor prověří, do potvrzení nebude zhotovitel okna objednávat.
Nová tabulka výplní otvorů byla odsouhlasena, zhotovitel nabízí firmu Sulko IČ 47976969, profily Rehau – investor souhlasí.
- 8.1 Fasáda – zateplení bude provedeno po parapet oken 2.NP, barevnost, skladbu fasády, včetně napojení na stávající objekty školy zpracuje GP do 23. 10. 2011. **Splněno, návrh předán.**
- 8.2 GP posoudí možnost změny systému vytápění (umístění kotelny do jednoho prostoru), včetně posouzení možnosti připojit nové zdroje tepla na stávající plynovodní přípojku T: 21. 10. 2011
Bude realizována jedna kotelna v přístavbě, nebude nová plynovodní přípojka – úpravu PD stavební část, ÚT, plyn zpracuje GP, T.: 7. 11. 2011
- 8.3 Zhotovitel předal TDI návrh změnového listu č. 6 – ubourání přesahu podlahové a základové konstrukce stávající tělocvičny do chodby přístavby, TDI prověří a projedná s investorem.
Odsouhlaseno, zhotovitel zpracuje čistopis.
- 8.5 GP zpracoval požadované úpravy dispozice 1. a 2.NP, změna v řešení WC ve 2.NP bude zakreslena do 19. 10. 2011. **Splněno, zhotovitel ocení vícepráce.**

Nové úkoly

- 9.1 Zhotovitel upozorňuje, že systém bezpečnostních kotev pro práce na střeše není v rozpočtu, zajistí dodavatele a cenový návrh.
- 9.2 Zhotovitel posoudí a ocení možnou záměnu omítek stropů v I. a II. NP za kontaktní SDK podhled a kovových zárubní za obložkové.

rozpočtu, projektant zpracuje připomínky, investo

- 9.4 koordinátor BZP předává výpis přehledu kontrol za období od 10. 8. do 31. 10. 2011 – viz příloha zápisu č. 9.
- 9.5 GP předává 4x + 1x + 1x přílohy: výkres 2.NP WC pro učitelky
schema napojení nové stěny na stávající
výpis oken, výpis dveří
skladby konstrukcí
- 9.6 Příští KD se bude konat **14. 11. 2011 v 07.45 hod**, se srazem účastníků na stavbě.

zapsal Ing. Čadík

Příloha: Výpis přehledu kontrol za období od 10. 8. do 31. 10. 2011