

**Zápis č. 8 z kontrolního dne stavby „Přístavba mateřské školy Srch „
konaného dne 17. 10. 2011**

Přítomni: za zhotovitele Ing. L. Pozník, Christen
GP – Ing. M. Křehlík
Za investora Ing. J. Beránek
TDI Ing. J. Čadík

Kontrola minulého zápisu

- 1.2 Následně bude zhotovitel předkládat harmonogram prací na následující období (min. měsíc) vždy do 15. dne měsíce probíhajícího. **PRŮBĚŽNĚ**
- 1.6 Veškerá korespondence mezi účastníky stavby půjde na vědomí TDI. **PRŮBĚŽNĚ**
- 2.4 Doklady nabyté v průběhu provádění stavby bude zhotovitel v kopiích předkládat TDI, originály budou součástí předání a převzetí celé stavby. Připomínky bude TDI předávat neodkladně. **PRŮBĚŽNĚ**
- 3.3 **Investor zajistil úklid obj. tělocvična - požaduje finanční spoluúčast zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí uzavření tělocvičny dvoukřídlými dveřmi mezi 1.30 a 1.31 a uzavření mezi 1.30 a 1.29.**
- 3.4 Zhotovitel předává seznam známých subdodavatelů – investor požaduje doplnit. Zhotovitel předal doplněný seznam subdodavatelů – **průběžně kontrolovat Investor požaduje doložit doklady a zaměstnavatele svářeče a doplnit seznam subdodavatelů včetně finančního rozsahu.**
- 5.3 Pro zprovoznění tělocvičny projednal zhotovitel nutné vícepráce s profesemi ÚT, ZT a EL, vyčíslil náklady na cca 40 tis Kč, investor se vyjádří příští týden – **investor odsouhlasuje, požaduje vyčíslit skutečně provedené vícepráce.**
- 7.1 Zhotovitel požaduje od projektanta zpracovat tabulku výplní otvorů T: 30. 9. 2011, zhotovitel projedná s vedením školy a TDI systém otevírání oken a před definitivním objednáním doloží investorovi dokumentaci vybraného dodavatele. **GP splněno 29. 9., investor odsouhlasuje systém otevírání oken, zhotovitel předložil certifikát od vybraného dodavatele – investor prověří, do potvrzení nebude zhotovitel okna objednávat.**
- 7.2 Dne 4. 10. 2011 v 8.30 hod proběhne místní šetření k předčasnému užívání objektu tělocvična, zhotovitel připraví potřebné doklady. **Úspěšně proběhlo, splněno**

Nové úkoly

- 8.1 Fasáda – zateplení bude provedeno po parapet oken 2.NP, barevnost, skladbu fasády, včetně napojení na stávající objekty školy zpracuje GP do 23. 10. 2011
- 8.2 GP posoudí možnost změny systému vytápění (umístění kotelny do jednoho prostoru), včetně posouzení možnosti připojit nové zdroje tepla na stávající plynovodní přípojku T: 21. 10. 2011
- 8.3 Zhotovitel předal TDI návrh změnového listu č. 6 – ubourání přesahu podlahové a základové konstrukce stávající tělocvičny do chodby přístavby, TDI prověří a projedná s investorem.
- 8.4 Zhotovitel předal harmonogram prací na měsíc listopad 2011
- 8.5 GP zpracoval požadované úpravy dispozice 1. a 2.NP, změna v řešení WC ve 2.NP bude zakreslena do 19. 10. 2011
- 8.6 Příští KD se bude konat **31. 10. 2011 v 07.45 hod**, se srazem účastníků na stavbě.

zapsal Ing. Čadík