

**Zápis č. 12 z kontrolního dne stavby „Přístavba mateřské školy Srch „
konaného dne 12. 12. 2011**

Přítomni: za zhotovitele Ing. L. Pozník, Christen, Veselý
za investora Ing. Panchártek, Ing. J. Beránek
TDI Ing. J. Čadík

Kontrola minulého zápisu

- 1.2 Následně bude zhotovitel předkládat harmonogram prací na následující období (min. měsíc) vždy do 15. dne měsíce probíhajícího. **PRŮBĚŽNĚ**
- 1.6 Veškerá korespondence mezi účastníky stavby půjde na vědomí TDI. **PRŮBĚŽNĚ**
- 2.4 Doklady nabyté v průběhu provádění stavby bude zhotovitel v kopiích předkládat TDI, originály budou součástí předání a převzetí celé stavby. Připomínky bude TDI předávat neodkladně. **PRŮBĚŽNĚ**
- 3.3 **Investor zajistil úklid obj. tělocvična - požaduje finanční spoluúčast zhotovitele. Faktura za úklid cca 7,5 tis Kč bez DPH.**
- 3.4 Zhotovitel předává seznam známých subdodavatelů – investor požaduje doplnit. Zhotovitel předal doplněný seznam subdodavatelů – **průběžně kontrolovat**
- 8.1 Fasáda – zateplení bude provedeno po parapet oken 2.NP, barevnost, skladbu fasády, včetně napojení na stávající objekty školy zpracuje GP do 23. 10. 2011. Barevnost dopřesní GP dle katalogu BASF předaného zhotovitelem.

Odsouhlaseno barevné řešení:	sokl	MP 136
	přízemní část	K 1031
	patro	S 1050-Y40R
	římsa, u vstupu	S 1070-Y40R

- 8.2 **Zhotovitel zpracuje změnový list na fasády (odpočty, přípočty)**
GP posoudí možnost změny systému vytápění (umístění kotelny do jednoho prostoru), včetně posouzení možnosti připojit nové zdroje tepla na stávající plynovodní přípojku T: 21. 10. 2011. Bude realizována jedna kotelna v přístavbě, nebude nová plynovodní přípojka – úpravu PD stavební část, ÚT, plyn zpracuje GP, T.: 7. 11. 2011
GP předložil schema prostupů pro odkouření 2 kotlů.
Do konce 11/11 bude zpracován projekt rekonstrukce ÚT starých budov, příprava na propojení z nové kotelny v přístavbě bude provedena před zaklopením podhledu chodby a řešena jako vícepráce.
Zhotovitel předloží nárůst ceny změnou kotlů Vaillant místo Therm, T.: příští KD
Podklady pro nadimenzování zašle Ing. Beránek Instal 13. 12., návrh přípočtů/odpočtů předá Instal SK 15. 12., SK investorovi 16. 12., investor rozhodne do 20. 12. 2011. Propojení se stávající budovou bude realizováno v době volna (23. 12. – 1. 1.)
- 9.3 DPS část EL – proběhla konzultace rozpočtu, projektant zpracuje připomínky, investor požaduje doplnit do DPS legendu. 10.11. proběhlo jednání, drobné úpravy jsou v řešení.
Investor rozporuje nabízené ceny svítidel, pokud nedojde k úpravě zajistí vybrané položky sám.
- 11.1 Investor zajistil návrh aktivního hromosvodu, k dnešnímu dni provedeno zhotovitelem prací a dodávek za 18 536 Kč bez DPH – bude fakturováno. Ostatní práce zajistí investor sám.

Nové úkoly

- 12.1 Příští KD se bude konat **9. 1. 2012 v 07.45 hod**, se srazem účastníků na stavbě.

zapsal Ing. Čadík