

**Zápis č. 15 z kontrolního dne stavby „Přístavba mateřské školy Srch „
konaného dne 6. 2. 2012**

Přítomni: za zhotovitele Ing. L. Pozník, Christen
 Za investora Ing. Panchártek
 Za projektanta Ing. Křehlík
 TDI Ing. J. Čadík

Kontrola minulého zápisu

- 1.2 Následně bude zhotovitel předkládat harmonogram prací na následující období (min. měsíc) vždy do 15. dne měsíce probíhajícího. **PRŮBĚŽNĚ**
- 1.6 Veškerá korespondence mezi účastníky stavby půjde na vědomí TDI. **PRŮBĚŽNĚ**
- 2.4 Doklady nabyté v průběhu provádění stavby bude zhotovitel v kopiích předkládat TDI, originály budou součástí předání a převzetí celé stavby. Přípomínky bude TDI předávat neodkladně. **PRŮBĚŽNĚ**
- 3.3 **Investor zajistil úklid obj. tělocvična - požaduje finanční spoluúčast zhotovitele. Faktura za úklid cca 7,5 tis Kč bez DPH.**
- 3.4 Zhotovitel předává seznam známých subdodavatelů – investor požaduje doplnit. Zhotovitel předal doplněný seznam subdodavatelů – **průběžně kontrolovat**
- 8.1 Fasáda – zateplení bude provedeno po parapet oken 2.NP, barevnost, skladbu fasády, včetně napojení na stávající objekty školy zpracuje GP do 23. 10. 2011. Barevnost dopřesní GP dle katalogu BASF předaného zhotovitelem.
- | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| Odsouhlaseno barevné řešení: | sokl | MP 136 |
| | přízemní část | K 1031 |
| | patro | S 1050-Y40R |
| | římsa, u vstupu | S 1070-Y40R |
- Zhotovitel zpracuje změnový list na fasády, resp. "obvodový plášť-obálku budovy" (odpočty, přípočty) do 20.1.12 splněno, investor projedná do 27.1.12, **splněno**
- 11.1 Investor zajistil návrh aktivního hromosvodu, k dnešnímu dni provedeno zhotovitelem prací a dodávek za 18 536 Kč bez DPH – bude fakturováno. Ostatní práce zajistí investor sám.
- Investor dodá zhotoviteli k zabudování kotvy pro svod, T: před zahájením prací na fasádě**
- 13.3 Investor vnesl požadavek změny původního záměru. Uvažuje o variantě přímé dodávky investora na podlahové krytiny (PVC a koberce). Bude rozhodnuto nejpozději do 23. 1. 2012 (KD TDI). Investor předá zhotoviteli nabídku od svého subdodavatele (T: 24. 1. 12), bude projednáno oběma stranami T: 27.1.12 **Nabídka předána, oboustranně odsouhlasena. Dilatace bude řešena alternativou 1 – sešíváním.**
- 13.4 Investor na KD požádal projektanta o dořešení:
- místn. č. 1.18
 - nouzový (únikový) východ – zámková dlažba dle PD, ostatní po kolaudaci
 - zvětšení okna do chodby - Na chodbě, m. č. 1.18, bude použito vybourané plastové okno rozměrů 150/137cm. (v trojici oken to pravé u kotelny). Na chodbě, m. č. 1.18, bude levé okno nahrazeno únikovými dveřmi – dveře plastové rozměrů 1470/2300mm, dvoukřídlové, pravé křídlo bude šířky 900mm. Otevíraná dveřní křídla budou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Dveře budou zaskleny od výšky 900 mm. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Dveře budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Dále bude na chodbě, m. č. 1.18 proveden nový vstup do stávající jídelny v místě stávajícího okna. Vstup bude z hliníkových jednokřídlych pravých dveří průchozí šířky 900mm, výšky po stávající překlad (cca 2300mm) Dveře budou do 900mm plné, výše prosklené s ochrannou fólií proti vysypání okna. Zámek

dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Dveře budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

T: dle dodacích podmínek vybraného zhotovitele – **zhotovitel potvrzuje termín dodávky výplní otvorů do 29. 2. 12, provedení o víkendu ev. o jarních prázdninách.**

- návrh oddělení vstupu do tělocvičny od zbývající části MŠ – bude řešeno po kolaudaci tavby
- východní štít - barevné dořešení štítu v návaznosti na okno ve 2.n.p.-vztah k bodu 8.1. – v této etapě šedá K 1031, barevnost bude řešena ve druhé etapě

Termín: do 17. 1. 2012 – od GP splněno

13.5 Byla provedena aktualizace rozsahu podlah a obkladů. Investor požaduje následující změny:

- m.č. 1.23 původně obklad, změna na omyvatelný nátěr

- m.č. 2.16 původně PVC, změna na dlažbu

- m.č. 2.13 původně PVC, změna na dlažbu

Zhotovitel zpracuje odpočet/přípočet, T: příští KD

13.6 Byla provedena aktualizace rozsahu maleb. Vzhledem ke specifickým požadavkům žádá zhotovitel investora o písemné upřesnění požadovaného standardu maleb.

Termín: do 13. 1. 2012

Poslední požadavky doplní investor do 24.1.12, zhotovitel ocení T: 27.1.12 a realizace bude projednána oběma stranami, T: 30.1.12 **Odsouhlasen změnový list č. 17 + 23 328 Kč**

BARVY - dle vzorníku JUB, JUMIX sistem

Přízemí: třída: č. 1235 – růžový odstín

třída: č. 1174 – broskev

ředitelna - část u okna: č. 2292 - tmavší fialková

- část, kde bude sborovna: č. 2294 – světlá fialková

4. chodba: kombinace tří barev: (2x 2 šikminy a 2 celé šedé rámy)

č. 2022 – žlutá, č. 4612 – zelená, č. 4662 – šedá

5. šatna: bílá

Schodiště do patra, obě šatny, všechna WC a všechny stropy s přesahujícím 10ti cm okrajem : základní bílá barva

Patro: šatna: bílá

třída MŠ: kombinace dvou barev (bez pruhů) č. 2284 – růžová,

č. 1355 – sv. modrá

Pozn: u stropu 10ti cm bílý okraj.

13.8 Investor potvrdil barvu bílou všech interiérových dveří. Pouze m.č. 1.22 v barvě buk či dub (požadavek České abilympijské asociace). Typ kování a osazení zámkových vložek upřesní investor do 13. 1. 2012. Zhotovitel objedná na základě rozhodnutí investora. Případný dopad do posunutí dokončení díla prověří zhotovitel s objednávkou.

Kování a osazení zámkových vložek - kování vnitřních dveří bude rozetové, plastové s cylindrickými vložkami. Cylindrické vložky dodá investor, neboť bude použit systém „Generálního hlavního klíče“.

Hlavní vchodové dveře budou vybaveny el. vrátným, samozavírače montovány nebudou.

14.1 V místnosti 1.30 schodiště, bude dlažba horní podesty ponechána a napojena na dlažbu přístavby.

14.2 V podhledu kotelny bude provedena kazeta kolem autom. odvětrávacích ventilů. **Splněno**

Nové úkoly

15.1 Na příštím KD bude účastníky výstavby projednáno zajištění kolaudace a předání a převzetí dokončeného díla

15.2 Příští KD se bude konat **20. 2. 2012 v 07.45 hod**, se srazem účastníků na stavbě.

zapsal Ing. Čadík