

**Zápis č. 7 z kontrolního dne stavby „Přístavba mateřské školy Srch „
konaného dne 26. 9. 2011**

Přítomni: za zhotovitele Ing. L. Pozník, Christen
GP – Ing. M. Křehlík
Za investora Ing. L. Panchártek
BOZP M. Šprinc
TDI Ing. J. Čadík

Kontrola minulého zápisu

- 1.2 Následně bude zhotovitel předkládat harmonogram prací na následující období (min. měsíc) vždy do 15. dne měsíce probíhajícího. **PRŮBĚŽNĚ**
- 1.6 Veškerá korespondence mezi účastníky stavby půjde na vědomí TDI. **PRŮBĚŽNĚ**
- 2.4 Doklady nabyté v průběhu provádění stavby bude zhotovitel v kopiích předkládat TDI, originály budou součástí předání a převzetí celé stavby. Připomínky bude TDI předávat neodkladně. **PRŮBĚŽNĚ**
- 3.3 investor upozorňuje na nutnost ochrany palubovky a dodržování čistoty v tělocvičně po celou dobu provádění prací. **PRŮBĚŽNĚ.**
Investor zajistí úklid, požaduje finanční spoluúcast zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí uzavření tělocvičny dvoukřídlovými dveřmi mezi 1.30 a 1.31 a uzavření mezi 1.30 a 1.29.
- 3.4 Zhotovitel předává seznam známých subdodavatelů – investor požaduje doplnit. Zhotovitel předal doplněný seznam subdodavatelů – **průběžně kontrolovat**
Investor požaduje doložit doklady a zaměstnavatele svářeče a doplnit seznam subdodavatelů včetně finančního rozsahu.
- 4.2 Zhotovitel oznámí termín předání prováděcí dokumentace část elektro
Odsouhlasen zpracovatel DPS ELPROM s.r.o., DPS objednána, projekt bude průběžně předkládán investorovi ke konzultaci. Konzultace DPS EL proběhne dne 15. 9. V 15.00 hod na OÚ SRCH. **Konzultace proběhla, splněno**
- 5.3 Pro zprovoznění tělocvičny projednal zhotovitel nutné vícepráce s profesemi ÚT, ZT a EL, vyčíslil náklady na cca 40 tis Kč, investor se vyjádří příští týden – **investor odsouhlasuje, požaduje vyčíslit skutečně provedené vícepráce.**
- 6.1 Harmonogram na období 10/2011 předloží zhotovitel 15. 9. **SPLNĚNO**
- 6.2 GP upraví půdorys 2.NP a následně DPS konstrukce nad 2.NP dle požadavku investora na posunutí obvodového zdiva 2.NP o 160mm vně a zkrácení římsy na cca 200mm přes okraj fasády. T 16. 9. **SPLNĚNO**
- 6.3 investor ruší světlovod do m.č. 1.20
- 6.4 investor ruší jehlanový světlík do m.č. 1.18
- 6.5 oběhová čerpadla ÚT a TUV dodá investor

Nové úkoly

- 7.1 Zhotovitel požaduje od projektanta zpracovat tabulku výplní otvorů T: 30. 9. 2011, zhotovitel projedná s vedením školy a TDI systém otevírání oken a před definitivním objednáním doloží investorovi dokumentaci vybraného dodavatele.
- 7.2 Dne 4. 10. 2011 v 8.30 hod proběhne místní šetření k předčasnému užívání objektu tělocvična, zhotovitel připraví potřebné doklady.
- 7.3 V neděli dopoledne bylo zjištěno koordinátorem BOZP nezabezpečení staveniště – penalizace 5 tis Kč. Investor důrazně upozorňuje zhotovitele na nutnost stálého zabezpečení oplocení v nepřítomnosti pracovníků na stavbě.
- 7.4 Příští KD se bude konat **17. 10. 2011 v 07.45 hod**, se srazem účastníků na stavbě.

zapsal Ing. Čadík