

**Zápis č. 10 z kontrolního dne stavby „Přístavba mateřské školy Srch „  
konaného dne 14. 11. 2011**

Přítomni: za zhotovitele Ing. L. Pozník, Christen  
GP – Ing. M. Křehlík  
Za investora Ing. Panchártek, Ing. J. Beránek  
Koordinátor BOZP Šprinc  
TDI Ing. J. Čadík

**Kontrola minulého zápisu**

- 1.2 Následně bude zhotovitel předkládat harmonogram prací na následující období (min. měsíc) vždy do 15. dne měsíce probíhajícího. **PRŮBĚŽNĚ**
- 1.6 Veškerá korespondence mezi účastníky stavby půjde na vědomí TDI. **PRŮBĚŽNĚ**
- 2.4 Doklady nabyté v průběhu provádění stavby bude zhotovitel v kopiích předkládat TDI, originály budou součástí předání a převzetí celé stavby. Přípomínky bude TDI předávat neodkladně. **PRŮBĚŽNĚ**
- 3.3 **Investor zajistil úklid obj. tělocvična - požaduje finanční spoluúčast zhotovitele. Faktura za úklid cca 7,5 tis Kč bez DPH.**
- 3.4 Zhotovitel předává seznam známých subdodavatelů – investor požaduje doplnit. Zhotovitel předal doplněný seznam subdodavatelů – **průběžně kontrolovat**  
V seznamu chybí dodavatel betonových směsí Cemex, zhotovitel proškolí a doplní včetně rizik, doplní dodavatele oken. **Splněno**
- 5.3 Pro zprovoznění tělocvičny projednal zhotovitel nutné vícepráce s profesemi ÚT, ZT a EL, vyčíslil náklady na cca 40 tis Kč, investor se vyjádří příští týden – investor odsouhlasuje, požaduje vyčíslit skutečně provedené vícepráce.  
**Zhotovitel předložil rozpis vícenákladů, ZL č. 7, investor prověří.**
- 7.1 Zhotovitel požaduje od projektanta zpracovat tabulku výplní otvorů T: 30. 9. 2011, zhotovitel projedná s vedením školy a TDI systém otevírání oken a před definitivním objednáním doloží investorovi dokumentaci vybraného dodavatele. GP splněno 29. 9., investor odsouhlasuje systém otevírání oken, zhotovitel předložil certifikát od vybraného dodavatele – investor prověří, do potvrzení nebude zhotovitel okna objednávat.  
Nová tabulka výplní otvorů byla odsouhlasena, zhotovitel nabízí firmu Sulko IČ 47976969, profily Rehau – investor souhlasí.  
**Dodatečná úprava členění vchodových dveří – zhotovitel zajišťuje.**
- 8.1 Fasáda – zateplení bude provedeno po parapet oken 2.NP, barevnost, skladbu fasády, včetně napojení na stávající objekty školy zpracuje GP do 23. 10. 2011.  
**Barevnost dopřesní GP dle katalogu BASF předaného zhotovitelem.**
- 8.2 GP posoudí možnost změny systému vytápění (umístění kotelny do jednoho prostoru), včetně posouzení možnosti připojit nové zdroje tepla na stávající plynovodní přípojku T: 21. 10. 2011. Bude realizována jedna kotelna v přístavbě, nebude nová plynovodní přípojka – **úpravu PD stavební část, ÚT, plyn zpracuje GP, T.: 7. 11. 2011**  
**GP předložil schema prostupů pro odkouření 2 kotlů. Do konce 11/11 bude zpracován projekt rekonstrukce ÚT starých budov, příprava na propojení z nové kotelny v přístavbě bude provedena před zaklopením podhledu chodby a řešena jako vícepráce.**
- 8.3 Zhotovitel předal TDI návrh změnového listu č. 6 – ubourání přesahu podlahové a základové konstrukce stávající tělocvičny do chodby přístavby, TDI prověří a projedná s investorem. Odsouhlaseno, zhotovitel zpracuje čistopis. **Splněno**
- 8.5 GP zpracoval požadované úpravy dispozice 1. a 2.NP, změna v řešení WC ve 2.NP bude zakreslena do 19. 10. 2011. Splněno, zhotovitel ocení vícepráce. **Předložen návrh ZL č. 9**
- 9.1 Zhotovitel upozorňuje, že systém bezpečnostních kotev pro práce na střeše není v rozpočtu, zajistí dodavatele a cenový návrh.  
**Zhotovitel předložil nabídky v rozmezí 58-60 tis Kč, Selecta - dodavatel kpl střechy nabízí cenu 55 tis.**

- 9.2 Zhotovitel posoudí a ocení možnou záměnu omítek stropů v I. a II. NP za kontaktní SDK podhled a kovových zárubní za obložkové. **Kontaktní SDK zamítnuto pro nepotvrzení záruky, zhotovitel řeší jinou alternativu. Obložkové dveře nárůst ceny o 1 600 Kč/1ks**
- 9.3 DPS část EL – proběhla konzultace rozpočtu, projektant zapracuje připomínky, investitor požaduje doplnit do DPS legendu. **10.11. proběhlo jednání, drobné úpravy jsou v řešení.**

#### **Nové úkoly**

- 10.1 Vzhledem k složitosti kotvení tepelné izolace a PVC folie v konstrukci střechy do odlehčeného betonu byla odsouhlasena změna – zatížení konstrukce vrstvou praného kačírku tl. 50mm. Statik posoudil. Folie bude aplikována Fatrafol 310S tl. 1,5mm, úprava atik bude provedena dle systémového detailu Fatrafol. Na střešní fólii bude na okraji atiky přitaven profil závětrné lišty (typ 10A) z poplastovaného plechu Viplanyl červené barvy (dle značení výrobce 460 - přibližně RAL 3016). Okapnička u okapu bude také z poplastovaného plechu Viplanyl barvy šedé. Vzhledem k tomu, že parapety z Lindabu by měly jinou barvu než oplechování střechy, vypadalo by lépe použít parapety z titanzinku.
- 10.2 Příští KD se bude konat **28. 11. 2011 v 07.45 hod**, se srazem účastníků na stavbě.

zapsal Ing. Čadík